

Issue Date / Дата выпуска: 31-03-22

Issue No / Номер: 13-22-WSB

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если
This Might Happen to you: If

- Вы не будете определять и понимать опасные факторы, связанные с выполняемой работой
- Вы не работаете в контролируемых и безопасных условиях
- You fail to identify and understand risks associated with work
- You fail to follow operations in a safe and controlled condition

Описание происшествия

Incident Description

Лесомонтажник ПО пытался снять одну из вертикальных секций строительных лесов, и когда у него не получалось отсоединить ее он начал тянуть лесомонтажную трубу вверх, тогда она резко высвободилась и выскользнула из его рук когда он держал ее и отлетела вверх над его головой. Лесомонтажная труба ударила об край строительной конструкции и упала в вертикальном положении приблизительно с 6-метровой высоты в огражденный участок. На данном участке находились другие исполнители работ, которые не были защищены от падающих предметов и труба упала в непосредственной близости от одного из лесомонтажников работающих на нулевой отметке.

A Contract Scaffolder was attempting to remove one of the upright scaffold sections and was having a difficult time freeing it from the connection. He was pulling on the scaffold pole, in an upward direction, when it suddenly broke free and slipped out of his hands when the pole was above his head. The scaffold pole traveled over the edge of the scaffold structure fell vertically from ~6m in height and landed within the barricaded work area. There were other authorized workers in that area but they were not protected from falling objects and the scaffold section landed in close proximity to one of those Scaffolders working at ground level.

Что привело к происшествию

What Went Wrong

- Отсутствует программа оценки компетентности РЗ по работам с повышенным риском.
- Не были применены методы безопасного ведения работ и инструменты для распознавания опасных факторов и руководство ПО не проследило за их применением.
- В плане производства работ субподрядчика не указано минимальное количество лесомонтажников необходимое для монтажа / демонтажа строительных лесов, план не содержит инструкцию относительно распознавания опасных факторов, связанных с закрепленными (неподвижными) элементами строительных лесов, и требование к применению ППР в ненормальных условиях.
- Competency assessment program does not exist for PIC's on jobs with high risk work.
- Safe work practices and hazard recognition tools are not utilized and enforced by the contractor's management.
- Subcontractor's method statement does not specify the required minimum number of scaffolders for erecting/dismantling, nor does it provide guidance in recognizing immovable scaffold parts' hazard, and does not enforce use of SWA in abnormal situations.

Выводы/План действий**Lessons Learned /Action Plan**

- Обеспечить проверку разработанных планов производства лесомонтажных работ обученными РЗ.
- Руководство подрядных организаций должны усилить использование их персоналом инструментов для выявления опасных факторов, связанных с работами повышенного риска, например, монтаж и демонтаж строительных лесов.
- Проектной группе следует обеспечить успешное прохождение обучения по ИТБ (Работы на высоте) всеми руководителями задания проекта, и привлекать руководителей задания проекта к проверке всех последующих планов производства работ по монтажу и/или демонтажу строительных лесов.
- Подрядной организации следует убедиться, в том субподрядная организация обновила план производства лесомонтажных работ и включила следующие пункты:
 - Минимальное количество лесомонтажников необходимое для монтажа/демонтажа строительных лесов.
 - Проверить все используемые элементы строительных лесов и инструменты с целью обеспечения их исправности и работоспособности перед использованием.
- Ensure that trained PIC's review and develop method statements for scaffolding works.
- Use of hazard recognition tools must be reinforced by contractors' management to their workforce for high-risk activities such as scaffold erection and dismantling.
- The project team must ensure all project PIC's have successfully completed SI training (Working at Height), and project PIC's will be included in the review process of all future method statements for scaffolding erection and/or dismantling.
- Contractor to ensure that subcontractor will update scaffold method statement and include the following:
 - required minimum number of scaffolders for erecting/dismantling,
 - all scaffold components and tools to be used shall be inspected beforehand to ensure they are in a good condition.

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, чтобы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!