

Issue Date / Дата выпуска: 02-11-23

Issue No / Номер: 044-23-WSB

ЭТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ С ВАМИ: если

This Might Happen to you: If

- Первоначальный дизайн не отвечает требованиям
- Анализ и контроль качества не были проведены при строительстве
- Опасное условие не выявлено своевременно
- Original design was not adequate
- Appropriate QA/QC was not in place at the time of construction
- Hazardous condition is not recognized

Описание происшествия

Incident Description

Произошло потенциально-опасное происшествие, связанное с ремонтом конденсатной возвратной линии паровой рубашки регулирующего клапана. Механики вели работу при слабом освещении на площадке обслуживания над. Во время работ, незакрепленная решетка площадки обслуживания неожиданно сдвинулась с одного конца опорной балки. Работник наступил правой ногой на незакрепленный участок, из-за чего решетка площадки обслуживания наклонилась вниз. Тем не менее, работнику удалось сохранить равновесие и избежать получения травмы

A Near Miss occurred when mechanics were making repairs to a condensate return line for steam jacket on the control valve. Work was being performed in a dimly lit area on a maintenance deck above. During the work, the loose grid of the service area suddenly moved from one end of the support beam. An employee stepped on the unsupported portion with their right foot, causing the end of the grating to tilt downward. The employee maintained balance and was fortunately not injured.

Что привело к происшествию

What Went Wrong

- Первоначальная проектная конструкция настила площадки обслуживания не предусматривала установление скрепляющих кронштейнов, болтов или приварки, что требуется для надлежащего закрепления решетки площадки обслуживания для предотвращения смещения или сдвижения решетки с места.
- Перемещение инструментов и материалов вызвало смещение незакрепленной решетки площадки обслуживания с нормального положения.
- Original construction of the platform deck did not call for clamps, bolting or welding to properly secure grating to prevent shifting or repositioning.
- Movement of tools and materials caused unsecured grating to shift from its normal position.

Выводы/План действий**Lessons Learned /Action Plan**

- Извлеченные уроки: Никогда нельзя полагаться на то, что решетка и ступени площадки обслуживания закреплены на местах; до проведения работ, необходимо проводить технический осмотр конструкции обслуживаемых площадок.
- Планы действий:
- Незамедлительные действия, предпринятые зональным оператором, который временно закрепил решетку площадки обслуживания для исключения ее смещения до окончания ремонтных работ на линии регулирующего клапана и проведения полного ремонта решетки площадки обслуживания
- Была подана рабочая заявка в отдел техобслуживания для осмотра аналогичных площадок обслуживания для выявления потенциальных рисков и установления зажимных кронштейнов на решетках площадок обслуживания и поперечных балках во избежание смещения или сдвижения решеток обслуживаемых площадок.
- Lessons Learned: Never assume that all grating and steps are securely in place; inspect before use.
- Action Plans:
- Quick response by the Zone Operator to temporarily secure the grating to prevent movement until the control valve work was finished and permanent repairs to the grating were made.
- Work order was submitted to Maintenance Group to inspect similar decks to identify potential hazards and to install clips on grating and beams to prevent shifting or repositioning of grating.

SUPERVISORS/IN CHARGES OF OUR COMPANY AT VARIOUS WORK SITES ARE REQUESTED TO INCLUDE THIS BULLETIN IN THEIR WEEKLY MEETINGS AND THUS PROMOTE A SAFE WORKING CULTURE AMONG OUR WORK FORCE!

Супервайзерам и руководителям нашей компании, работающих на различных объектах.

Просим вас добавить этот бюллетень в ваши еженедельные собрания по Технике Безопасности, что бы таким образом повысить совершенствование техники безопасности в работе среди наших работников!

**Remember – Safety First!!!
Помните – Безопасность прежде всего!!!**